

रोसी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	पहिलो किस्ता	६६२	१२९	५५३						
	दोश्रो किस्ता	११७	०	११७						
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरू		<ol style="list-style-type: none"> यातायातको अभाव लाभग्राहिको बिबरणमा समस्या प्राबिधिकको कमि निर्माण सामग्रीको अभाव 								
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू		<ol style="list-style-type: none"> बैंकिङ प्रणालिको ढिलासुस्तिले गर्दा किस्ता निकासामा ढिलाई गरिबि निर्माण सामग्रीको अभाव 								
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू		<ol style="list-style-type: none"> गरिबि बैंकिङ प्रणालिको ढिलाई यातायातको अभाव निर्माण सामग्रीको अभाव किस्ता निकासामा ढिलाई 								

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	२२५७	२२०३	५४			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या						
प्रवलीकरण संख्या						

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	३	Sajhkot (६५ घर) Selgaun (३२ घर) वडा नं. ८ बनडाडा(७ घर)			Not an earthquake triggered landslide. Monitoring, bioengineering, gabions, toe filling, drainage management and a cascade are recommended., Earthquake contributed to triggering landslide. Monitoring, retaining wall, toe filling, removal of loose rock blocks and bioengineering are recommended.
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	२				
सानुपर्ने बस्ति	०				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही		वडा नं. १- २ जना वडा नं. ६- १ जना वडा नं. २- १ जना वडा नं. ८- २ जना			
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत बस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान – वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	१२					गुनासो व्यवस्थापन समिति
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> तालिमप्राप्त कामदारको कमि तालिमप्राप्त कामदारले काम नगरेको
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> ठिक छ
सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> ढुवानिमा समस्या

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	६३८०३	छ	१०००	१००		
• गिट्टी	घन मि.	६७५६	छ	१५००	१००		
• बालुवा	घन मि.	७७५९	छ	२०००	१००		
• काठ	क्यु फिट	२१२३६२	छैन	५०००	१००		
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छैन	१०००	१००		
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	६३३७६	छैन	१०००	१००		
• रड	किलो ग्राम	६८९८४६	छैन	१३०	१५		
• जस्ता पाता	बन्डल	८६८१	छ	३०००			
• इट्टा	गोटा	८३०६५२	छ	२०			

रोसी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।) श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		१२	६					
सव-इन्जिनियर		१२	६					
अ.सव-इन्जिनियर		१२	८					
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम	४७०	२७४					
	५०-दिने तालिम		३३९					
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

<p>समस्या / चुनौतिहरू</p> <ul style="list-style-type: none"> • यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ। • पानिको अभाव • आर्थिक अवस्था कमजोर <p>यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा</p> <ul style="list-style-type: none"> • किस्ता निकासको लागि जानलाई कठिनाई • बैंकको किस्ता निकासामा हेलचक्राई <p>समाधानका उपायहरू</p> <ul style="list-style-type: none"> • किस्ता निकासको लागि गा.पा नजिकको बैंकमै स्वीकृति गर्ने गराउने
--

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

२. आगामी कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय

तयार पार्ने

नाम: निर्मल लामा स्याङ्तान

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४३०७१४०५

वडा नं. १ नन्द ब. खडायल

वडा नं. २ श्याम पराजुलि

वडा नं. ४ आमकार वाग्ले

वडा नं. ५ टुनटुन कुमार चौधरी

वडा नं. ६ समिच्छ्या गैरे

वडा नं. ८ कलक ब. थापा

वडा नं. ९ गोमा नेपाल

वडा नं. १० चन्द्र शेखर घिमिरे

वडा नं. ११ दिपेन्द्र के. मंडल

वडा नं. १२ मान ब. रोकाया

पेश गर्ने

नाम: कृष्ण प्रसाद बस्याल

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८४१३४४७९५

स्वीकृत गर्ने:

नाम: दल बहादुर तामाङ

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५१०२३६७३